

Nr. 3

Strona : 1/4

Przedstawiciele:

<p>Zamawiający: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni Prowincja Zwiastowania Pańskiego - Poznań ul. Przybyszewskiego 30 60-357 Poznań</p>	<p>Inspektor Nadzoru - Rober Hawelko</p>
<p>WYKONAWCA: ŻARBUD Michał Żarłok ul. Jana III Sobieskiego 19. 82-500 Kwidzyn</p>	<p>Kierownik budowy - Wiesław Wasilewski</p>

netto + 23 VAT ;

Komisia odbiera nasledujúce elementy robôt:

Poz	Koszorysy ofertowe załączone do umowy	Wartość wg umowy brutto		ilość wykonana	Wartość od początku robót		Wartość wg poprzedniego protokołu		Wartość w okresie rozliczeniowym	
		zł			zł	%	zł	%	zł	
ROBOTY BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO										
1.	Ocieпление ścian zewnętrznych przy gruncie części nowszej budynku, styropian ekstrudowany o $\lambda=0,035\text{W/mK}$, gr. 15cm, wsp. $U=0,182\text{W/m}^2\text{K}$			129,63 m2			100,00%		0,00%	0,00 zł
2.	Montaż nawiewników okiennych w okna w ramach PCV w części nowszej budynku			91 szt			100,00%		0,00%	0,00 zł

3.	Wymiana instalacji c.w.u. w całym budynku (z pozostawieniem nowego pionu): demontaż starych przewodów poziomych i pionów, montaż nowych przewodów ciepłej wody i cyrkulacji oraz ocieplenie przewodów, montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji		1 kpl		100,00%		0,00 zł
4.	Wymiana instalacji c.o. w części nowszej budynku: wymiana grzejników 120 szt., zaworów termostatycznych, przewodów.		1 kpl		100,00%		0,00 zł
5.	Ocieplenie dachu części nowszej budynku: demontaż eternitu i starej izolacji termicznej, ułożenie nowej izolacji, wełna mineralna o $\lambda=0,042\text{W/mK}$, gr. 28cm, wsp. $U=0,144\text{W/m}^2\text{K}$, wykonanie nowego pokrycia dachowego	f	644,94 m ²		0,00%	0,00 zł	100,00%
6.	Wykonanie instalacji PV o mocy 6,25kW	l	1 kpl		0,00%	0,00 zł	100,00%
7.	Ocieplenie ścian zewnętrznych naziemnych części nowszej budynku, styropian o $\lambda=0,040\text{W/mK}$, gr. 15cm, wsp. $U=0,197\text{W/m}^2\text{K}$	l	1044,83 m ²	zł	0,00%	0,00 zł	100,00%
8.	Ocieplenie stropu nad przejazdem bramowym: usunięcie sufitu, montaż nowej izolacji, styropian o $\lambda=0,040\text{W/mK}$, gr. 24cm, wsp. $U=0,148\text{W/m}^2\text{K}$	l	52 m ²	zł	0,00%	0,00 zł	100,00%
9.	Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem części starej budynku: demontaż polepy, ułożenie nowej izolacji, wełna mineralna o $\lambda=0,042\text{W/mK}$, gr. 26cm, wsp. $U=0,146\text{W/m}^2\text{K}$, wykonanie deskowania	l	199 m ²		0,00%	0,00 zł	100,00%
10.	Wymiana drzwi zewnętrznych starego typu w części nowszej budynku na nowe o $U=1,3\text{W/m}^2\text{K}$	l	6,1 m ²		0,00%	0,00 zł	100,00%
Całkowita wartość robót Budynku Domu Zakonnego brutto			l		zł	31,97%	44,11%

Roboty Budynku Liceum Ogólnokształcącego Księży Pałotyńów przy ul. Słowackiego 1

1.	Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych i przy gruncie ogrzewanych piwnic, styropian ekstrudowany o $\lambda=0,035\text{W/mK}$, gr. 14cm, wsp. $U=0,192\text{W/m}^2\text{K}$		79 m ²			100,00%		0,00%	0,00 zł
2.	Demontaż drzwi na taras, montaż okna o wsp. $U = 0,9\text{W/m}^2\text{K}$ i o pow. 2,8 m ² ; wykonanie zaizolowania pozostałej powierzchni 2,6 m ² z izolacją termiczną o gr. 18 cm i wsp. $U = 0,187\text{W/m}^2\text{K}$.		5,4 m ²			100,00%		0,00%	0,00 zł
3.	Wymiana instalacji c.w.u.: demontaż instalacji, montaż przewodów ciepłej wody i cyrkulacji, ocieplenie przewodów, montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji, montaż armatury wodoodpornej z wymianą modułu c.w.u. w kotłowni.		1 kpl			100,00%		0,00%	0,00 zł
4.	Modernizacja instalacji c.o.: wymiana grzejników 96 szt. i zaworów termostatycznych, montaż kotła kondensacyjnego z osprzętem, wykonanie systemu zarządzania		1 kpl			100,00%		0,00%	0,00 zł
5.	Wymiana 190 opraw świetlnych na 230 nowych, automatyka, podjęcie do systemu zarządzania		1 kpl			100,00%		0,00%	0,00 zł
6.	Ocieplenie i likwidacja tarasu (wykonanie dachu), styropian o $\lambda=0,036\text{W/mK}$, gr. 20cm; wsp. $U=0,146\text{W/m}^2\text{K}$ z wykonaniem pokrycia dachowego		38 m ²			0,00%	0,00 zł	100,00%	
7.	Wykonanie instalacji PV o mocy 2,5kW		1 kpl			0,00%	0,00 zł	100,00%	
8.	Wymiana drzwi zewnętrznych (bez drzwi na taras) na nowe o $U=1,3\text{W/m}^2\text{K}$		14,3m ²			0,00%	0,00 zł	100,00%	
9.	Ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, styropian o $\lambda=0,040\text{W/mK}$, gr. 10cm, wsp. $U=0,195\text{W/m}^2\text{K}$		1343,00 m ²			0,00%	0,00 zł	100,00%	

Całkowita wartość: Budynku Liceum Ogólnokształcącego Księża Pallotyńców przy ul. Słowackiego 1 brutto		42,25%	22,36%	19,93%		
Całkowita wartość wszystkich robót brutto		54,92%	25,59%	29,33%		

INSPEKTOR NADZORU:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Robert Hawełko
Up. nr: WRR-OT/1327/32002

16.11.2013
(Data i podpis)

PROWINCJA ZWIĄSTOWANIA PAŃSKIEGO
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO
(Księża Pallotyńcy)
ul. Przybyszewskiego 30, 50-357 Poznań
tel. 61/867 52 33, fax 61/867 52 37
NIP: 779-19-38-001, REGON: 040059172

ks. M. Bł. **DYREKTOR**
ks. dr Paweł Orpik SAC

WYKONAWCA:

KIEROWNIK BUDOWY:

ZARÓD Michał Zaróć
ul. Jana III Sobieskiego 19
Kozaniewo, 02-509 Kwidzyn
info@zarod.pl
kom. 501 823 484 fax 55 275 04 08
NIP: 525-100-4200 REGON: 220762952

26.11.2013
(Data i podpis)

KIEROWNIK BUDOWY
ks. dr Paweł Orpik SAC

26.11.2013
(Data i podpis)